



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 083/2019

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2019.

Ilma Sra.

Rosa Lemos de Sá

Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Projeto de “ Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS”.

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES Nº 1042/2019, a CI/INEA/DIBAPE Nº 172/2019, A CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. Nº 123/2019, o Termo de Encerramento do Projeto Nº 012/2019, o Parecer Técnico Final Nº 12/2019, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente,

DIEGO ALVES

ID 5098033-5

Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE “AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA - PEPS”

Processo Administrativo SEA: E-07/000.448/2012

Proponente: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto de “Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS”.

O Projeto foi aprovado na 39ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 05/09/2012 e Deliberação CCA nº 037/2012, de 05/10/2012, totalizando o valor de R\$ 1.664.481,86 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “CSN – AÇOS LONGOS”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 17/2008.

Foi aprovado na 40ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 29/11/2012, com a Deliberação CCA nº 038/2012, a alteração da fonte financiadora do projeto, passando para os recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “LOCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO DO COMPERJ”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 08/2012.

O presente projeto foi executado conforme CFF, em 03 objetivos específicos e 05 atividades, e atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho e Termo de Referência nº 2013.1209.1721.24148, foram atendidas.

2.0 - Análise da Execução:

O Projeto em tela trata das Ações Prioritárias e Aquisições, para o Parque estadual da Pedra Selada, no âmbito do acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R\$ 444.316,81 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos).



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o PEPS. Valor Previsto de R\$ 253.661,86 (duzentos e cinquenta e três mil e seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos).
- **Objetivo Específico A2** – Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar o cadastro Fundiário; Elaborar o Projeto para a Demarcação Física e Cercamento do PEPS; Implantar o Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização nos Limites do PEPS. Valor Previsto de R\$ 1.305.820,00 (um milhão, trezentos e cinco mil e oitocentos e vinte reais).
- **Objetivo Específico A3** – Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica e de Sustentabilidade para a Instalação de Estruturas de Uso Público e Administração em Áreas Prioritárias do PEPS. Valor Previsto de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todas as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas.

3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico Final nº 12/2019 e o Termo de Encerramento do projeto nº 012/2019, elaborados pela Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. Em anexo ao Relatório Final, encontra-se a “Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro”, onde comprovam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 444.316,81 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos) referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2019.

Luiz David Brito Martins
LUIZ DAVI
ID - 51020700
ID nº 51020700
Assistente II



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

OF/INEA/PRÊS. Nº 1042/19

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

Ilmo. Sr.
José Mauro de Farias Junior
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS


Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de contas e Termos de Encerramento, elaborados pela área técnica da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE, visando encerramento dos Projetos “ Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada; Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual Lagoa do Açú; Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro à Mata Atlântica, para a Cobertura de Custos Correntes das Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral; Obras Civis para Implantação da Sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapoana; Obras para implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe; Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena”, junto ao Gestor Operacional do FMA.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Claudio Barcelos Dutra
Presidente
ID: 5097726-1

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº 172

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

Para: Gabinete da Presidência – GP

De: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.
Assunto: Encerramento de projetos FMA

Senhor Presidente,


Encaminhamos Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de Contas e o Termos de Encerramento dos projetos listados na CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 123, visando o encerramento dos mesmos junto ao Gestor Operacional FUNBIO.

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas -
ID: 4348049-7



inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 123.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

De: Diretoria Adjunta – DIBAPE.

Para: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE.

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Assunto: Encerramento de projetos FMA

Senhor Diretor,

Após verificação pela Diretoria Adjunta, encaminhamos para análise e ciência Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de Prestação de Contas e Termos de Encerramento referentes aos projetos:

- Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada;
- Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu;

☒ Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro à Mata Atlântica – Fundo do Mata Atlântica, para a Cobertura de Custos Correntes das Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral;

☒ Obras Cíveis para Implantação da Sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapoana;

☒ Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe;

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

Nº INEA 696892



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

- Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena,

Visando o encerramento dos mesmos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Julia Kishida Bochner
Diretora Adjunta

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE
ID: 4347935-9

PARECER TÉCNICO FINAL

	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE)		Parecer nº 12/2019.
			Data: 05/09/2019.
PROPONENTE:	Antiga GEPRO/DIBAP/INEA – Atual GEUC/DIBAPE/INEA.		
PROJETO:	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada.		
Empresa/ Financiadora:	Fonte	Localização e Implantação da Infraestrutura de Urbanização do COMPERJ (TCCA 08/2012) – FMA.	Processo: E-07/512.297/2012.
Empresa Executora		Detzel Consultores Associados S/S - EPP	Termo de Referência: 2013.1209.1721.24148
	<input checked="" type="checkbox"/>	Obras e Instalações	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Prestação de Serviços	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
			Materiais e Equipamentos

DESCRIÇÃO GERAL

Período de vigência do projeto:	01/08/2014 a 02/05/2019.
Valor total do projeto:	R\$ 1.664.481,86.
Valor executado:	R\$ 1.220.165,05.
Saldo remanescente:	R\$ 444.316,81.
Objetivo Geral do Projeto:	Garantir a proteção do Parque Estadual da Pedra Selada – PEPS, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção e comunicação que resultem em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

INTRODUÇÃO

O projeto foi submetido e aprovado inicialmente pela Deliberação CCA N° 37/2012 e, posteriormente pela Deliberação CCA N° 38/2012, em função da alteração da sua fonte orçamentária, no âmbito do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade - FMA, havendo a transferência da compensação ambiental relacionada ao empreendimento "CNS Aços Longos" para o empreendimento "Localização e Implantação da Infraestrutura do COMPERJ". O INEA foi proponente formal do projeto junto à CCA, no entanto o mesmo foi elaborado e coordenado pela extinta Gerência das Unidades de Conservação de Proteção Integral (GEPRO), atual Gerência das Unidades de Conservação (GEUC), da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE).

O projeto visava à proteção do Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS), através do desenvolvimento de ações consideradas prioritárias, tendo como objetivos específicos a elaboração do Plano de Manejo, cercamento e demarcação física da UC, divulgação da existência da UC e elaboração de

um Estudo de Viabilidade Técnica, visando à implantação de estrutura física necessária a gestão do PEPS.

Considerando as ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Pedra Selada, o projeto foi elaborado a partir de 04 (quatro) eixos, incluindo **estruturação da UC** através da aquisição de equipamentos e materiais necessários à sua operacionalização; **planejamento e proteção**, através da elaboração do Plano de Manejo, levantamento e cadastro fundiário, demarcação física e cercamento da UC; **comunicação e identidade visual** com a implantação de programa de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites da UC; e **estudo de viabilidade técnica** para a implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PEPS.

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto em referência, que teve suas atividades iniciadas a partir de 13/12/2013, com o encaminhamento do Termo de Referência, que visava à contratação dos serviços previstos ao Gestor Operacional (FUNBIO). No entanto, o primeiro contrato foi assinado somente em 01/08/2014 e o Termo de Autorização para o Início do Serviço foi emitido em 18/08/2014. O projeto foi encerrado em 02/05/2019, após a emissão do último Termo de Recebimento e Aceite.

RESULTADOS

O escopo do Projeto Básico aprovado na CCA se baseava no alcance de determinadas metas, a partir da elaboração de produtos ou execução de serviços específicos, dos quais 4 (quatro) foram agrupados em único TdR, uma vez que tinham como objeto a contratação de consultoria de pessoa jurídica. A única meta que não foi contemplada no TdR em questão era aquela que visava a estruturação do PEPS, a partir da aquisição de equipamentos e materiais, uma vez que as solicitações ao Gestor Operacional eram realizadas diretamente por meio do Sistema Cérebro (sistema de gerenciamento de projetos do Funbio), sem a necessidade de emissão de Termo de Referência.

No entanto, cabe destacar que os valores destinados a cada atividade não foi explicitado no cronograma anexo ao Projeto Básico, tendo sido utilizado como base para a avaliação dos resultados apresentados no presente parecer, o Cronograma Físico Financeiro extraído do Sistema Cérebro, constante às folhas 261/263, do processo administrativo E-07/512.297/2012, conforme o Relatório da Análise Final da Prestação de Contas (anexo).

Abaixo estão descritas as diferentes etapas do projeto e seus resultados.

i) Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEPS:

Termo de Referência: Não se aplica.

Empresa contratada: Não se aplica.

Nº do contrato: Não se aplica.

Valor previsto: R\$ 253.661,86.

Valor contratado: Não se aplica.

Valor executado: R\$ 64.125,69.

Saldo: R\$ 189.536,17.

Resultados: Visando estruturar o PEPS, foi prevista a aquisição de veículos, equipamentos eletrônicos ou de informática e mobiliários. No entanto, de acordo com o histórico de aquisições, as execuções realizadas se referem apenas à aquisição de imagens de satélite "Word View 2", correspondente à área do PEPS; 04 (quatro) GPS e 03 (três) notebooks, não tendo sido realizadas as compras dos demais itens que foram inseridos no Sistema Cérebro. Não consta no processo administrativo referente ao acompanhamento do projeto justificativa do coordenador do projeto à época sobre a não aquisição dos demais itens originalmente previstos.

ii) Elaborar o Plano de Manejo do PEPS: elaborar cadastro fundiário; elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; implantar projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS; e iii) Estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em áreas prioritárias do PEPS:

Termo de Referência: 20131209172124148.

Empresa contratada: Detzel Consultores Associados S/S - EPP.

Nº do contrato: 104/2014.

Valor previsto: R\$ 1.410.820,00.

Valor contratado: R\$1.198.900,08.

Valor executado: 1.156.039,36.

Saldo: R\$ 254.780,64.

Resultados: O referido TdR, contemplou todos os eixos de trabalho propostos no Projeto Básico, através da proposição de 5 (cinco) metas, que seriam alcançadas a partir de uma série de atividades detalhadas a serem cumpridas no período de 18 (dezoito) meses, conforme o destacado abaixo:

META 1 – Elaborar proposta de Plano de Manejo para o PEPS;

META 2 – Realizar levantamento e cadastramento fundiário do PEPS;

META 3 – Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS.

META 4 – Implantar ações preliminares de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS; e

META 5 – Estudo de viabilidade Técnica para implantação das infraestruturas de uso público/administração.

Ao longo da execução do contrato foram firmados 05 (cinco) Termos Aditivos visando à prorrogação do prazo, o qual foi estendido até 31/07/2017.

No que diz respeito à elaboração do Plano de Manejo, cabe destacar que foi aprovada pela equipe técnica a proposta do documento, o qual se fundamentou na execução de diversas etapas em consonância com o disposto no Cronograma Físico anexo ao contrato. O Plano de Manejo foi devidamente aprovado

Em relação às metas 2, 3, e 4, cabe destacar que foram implementadas todas as ações em conformidade com o TdR, segundo os Termos de recebimento e Aceite anexados ao processo E-07/512.297/2012. No entanto a empresa contratada apresentou dificuldades relacionadas aos serviços propostos a Meta 5, pertinentes à elaboração dos Estudos de Viabilidade e dos Serviços de Desenvolvimento de Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares. A execução dos serviços estava dividida em 3 etapas (topografia e estudo preliminar; estudos de sondagem e anteprojetos; e projetos executivos), porém, durante o cumprimento dos estudos de sondagem surgiram impedimentos jurídicos relacionados à dominialidade das áreas indicadas, que impossibilitam a entrada das equipes que realizariam o serviço, tendo sido realizado apenas de forma parcial na localidade "Rampa de Voo Livre" e não realizado na "Trilha da Pedra Selada". Haja vista que a etapa não cumprida, impactava nas demais subsequentes, foi proposto um Termo de Distrato assinado entre as partes em 05/10/2017.

Dessa forma, não foi realizado o pagamento integral à contratada, resultando num saldo contratual, conforme o quadro abaixo:

Metas	Previsto	Realizado	%
Mobilização	R\$ 179.835,01	R\$ 179.835,01	100%
META 1	R\$ 419.615,00	R\$ 419.615,00	100%
META 2	R\$ 179.835,02	R\$ 179.835,02	100%
META 3	R\$ 59.945,00	R\$ 59.945,00	100%
META 4	R\$ 119.890,00	R\$ 119.890,00	100%
META 5	R\$ 239.780,00	R\$ 196.919,33	82%
Total	R\$ 1.198.900,03	R\$ 1.156.039,36	96%

CONCLUSÃO

A maior parte dos produtos previstos no projeto original foi entregue, excetuando-se a aquisição integral dos equipamentos e material permanente para o PEPS e o Estudo de viabilidade Técnica para implantação das infraestruturas de uso público/administração, tendo em vista impedimentos jurídicos relacionados à dominialidade das áreas indicadas, que impossibilitam a entrada das equipes da empresa contratada nas propriedades, culminando no distrato amigável com a mesma.


De qualquer forma, entende-se que o objetivo geral do projeto foi atingido, ou seja, o plano de manejo do PEPS, documento norteador da gestão da UC, e seus projetos associados foram entregues de forma satisfatória e em consonância com o Termo de Referência.

O Plano de Manejo entregue foi aprovado pelo Conselho Consultivo da Unidade de Conservação, bem como pelo Conselho Diretor do Inea, estando atualmente disponível no endereço eletrônico do Inea.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2019.

Com base nas informações apresentadas nos termos de recebimento e aceite e pareceres técnicos, emitidos pelos coordenadores pretéritos, constantes no processo administrativo E-07/512.297/2012, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.



Assinatura do Coordenador

DE ACORDO DA DIRETORIA ADJUNTA

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2019.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo E-07/512.297/2012, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.



Diretoria Adjunta



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

TERMO DE ENCERRAMENTO 012/19

Pelo presente Termo, damos por encerrado o Projeto “Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada”, no valor de R\$ 1.664.481,86 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), com saldo remanescente de R\$ 444.316,81 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos).

Atestamos que as especificações constantes no Termo de Referência N° 20131209172124148 relativo à elaboração do Plano de Manejo foram atendidas, e os equipamentos foram parcialmente adquiridos e entregues, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo n° E-07/512.297/2012.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

**RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “AÇÕES
PRIORITÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA**

Processo Administrativo INEA: E-07/512.297/2012

Proponente: Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecosistêmicas – DIBAPE

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto “Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada” no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, totalizando R\$1.664.481,86 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 37/2012**, de 09 de outubro de 2012, com apoio financeiro da compensação ambiental da CSN Aços Longos, com fundamentos no estudo de Impacto Ambiental, conforme previsto no artigo 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.

Posteriormente foi aprovada, através da **DELIBERAÇÃO CCA Nº 38/2012**, de 12 de dezembro de 2012, a alteração da fonte orçamentária do projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS passando para a compensação ambiental do empreendimento “**Localização e Implantação da Infraestrutura de Urbanização do COMPERJ**” (**TCCA 08/2012**).

Diante do exposto acima, o referido projeto foi executado pelo Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 03 Objetivos Específicos, conforme a seguir:

2.0 - Da Execução:

O Gestor Operacional do Mecanismo – FUNBIO, recebeu através da Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE, o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e CFF:

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** - Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEPS. – Valor Previsto R\$ 253.661,86.

Para a **Atividade A111 (Aquisição de veículos)** - valor previsto de R\$175.000,00 o FUNBIO não realizou a aquisição.

Função	Previsto CCA	Contratado	Realizado
Aquisição de Veículos	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ -



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Para a **Atividade A112 (Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática)**, valor previsto de R\$ 72.200,00, o Gestor Operacional FUNBIO adquiriu, conforme solicitações da coordenação do projeto, o montante de R\$ 64.125,69.

Função	Previsto CCA	Contratado	Realizado
Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática	R\$ 72.200,00	R\$ 72.200,00	R\$ 64.125,69

Para a **Atividade A113 (Aquisição de mobiliário)** - valor previsto de R\$ 6.461,86, o Gestor Operacional FUNBIO, não realizou as aquisições.

Função	Previsto CCA	Contratado	Realizado
Aquisição de Mobiliários	R\$ 6.461,86	R\$ 6.461,86	R\$ -

- **Objetivo Específico A2 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS** – Valor Previsto - R\$ 1.305.820,00

Para a **Atividade A211 (Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS)** do **Objetivo Específico A2**, o Gestor Operacional FUNBIO contratou após processo seletivo a empresa DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S – EPP, contrato nº104/2014, pelo valor global de R\$1.198.900,08 (um milhão cento e noventa e oito mil, novecentos reais e oito centavos).

Segundo o estabelecido em contrato, Cláusula 2.2 e 2.3 – Dos Prazos, o prazo para realização dos serviços previstos será de 18 (dezoito) meses, a contar da data de assinatura do instrumento, e o prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) a contra da data de assinatura do instrumento.

Termo de Autorização de Início dos Serviços

Data de Início: 18/08/2014

Prazo: 18 meses

Previsão de Término 18/01/2016

Para este contrato houve 05 (cinco) Termos Aditivos, conforme abaixo:

1º Termo Aditivo:

Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 104/2014 ficam alteradas os Anexos II (cronograma físico) e III (cronograma físico e financeiro), todos constantes do Termo de Referência nº 2013.1209.1721.24148, ratificado como Anexo A do contrato. A referida alteração não teve impacto financeiro sobre o valor final do contrato.

2º Termo Aditivo:

Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 104/2014 ficam alteradas a Meta 4 (produto 13), correspondente ao Projeto Executivo de Sinalização e Instalação de Placas. A referida alteração não teve impacto financeiro sobre o valor final do contrato.



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

inea
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

3º Termo Aditivo:

Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 104/2014 ficam prorrogados os prazos de realização dos serviços em 09 (nove) meses e do prazo de vigência em 04 (quatro) meses, conforme redação das Cláusulas 2.2 e 2.3 do contrato:

Cláusula 2 – Do Prazo

2.2. O prazo para realização dos serviços previstos no instrumento contratual será de 27 (vinte e sete) meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja, até 01/11/2016;

2.3. O prazo de vigência do contrato será de 28 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja, até 01/12/2016, podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo entre as partes.

A referida alteração não teve impacto financeiro sobre o valor final do contrato.

4º Termo Aditivo:

Transferência dos recursos oriundos dos projetos executados pelo Convênio nº 03/2009, celebrados entre a SEA e o FUNBIO, bem como o Termo de Cooperação Técnica entre o INEA e o FUNBIO, passando a ser regido pelo ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº04/206, a partir de 01/11/2016.

5º Termo Aditivo:

Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 104/2014, ficam prorrogados os prazos de realização dos serviços e de vigência até as datas de 30/06/2017 e 31/07/2017, respectivamente, sem acréscimo no valor total do contrato.

Termo de Distrato do Contrato nº 104/2014:

Considerando Ofício INEA/DIBAP/DIR. ADJUNTA Nº 420/2017, onde relata as dificuldades relacionadas à Meta 5 pertinente a “Elaboração dos Estudos de Viabilidade e dos Serviços de Desenvolvimento de Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares”, as partes envolvidas (interveniente INEA; contratante FUNBIO e a contratada DETZEL), de forma amigável, optaram pelo distrato, celebrado em 05/10/2017.

Função	Previsto CCA	Contratado	Realizado
Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	R\$ 1.305.820,00	R\$ 1.198.900,08	R\$ 1.156.039,36

- **Objetivo Específico A3 - Elaborar estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em áreas prioritárias do PEPS.**
Valor Previsto – R\$105.000,00

Para a **Atividade A311 (Contratação de serviços especializados de engenharia e arquitetura.)** - valor previsto de R\$ 105.000,00, o Gestor Operacional FUNBIO, não realizou a contratação.



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Função	Previsto CCA	Contratado	Realizado
Contratação de serviços especializados de engenharia e arquitetura	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -

3.0 - Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro", planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 444.316,81 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2019.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID.: 4149185-8

PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO

Empreendedor	COMPERJ		
Projeto	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS		
Processo:	E-07/512.297/2012		
Data início	19/10/2012	Status	Em Andamento
Data termino	31/05/2019	Duração (dias):	2415
Coordenador:	Andrei Veiga		
Objetivos Principais do Projeto:			
<p>. Construir um diagnóstico e planejamento detalhado visando à elaboração de Proposta do Plano de Manejo do PEPS, onde couber associado à indicação de áreas e estratégias para a regularização fundiária do PEPS;</p> <p>. Proteger o patrimônio natural da UC, em curto prazo, da ação dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;</p> <p>. Divulgar a existência da unidade de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;</p> <p>. Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica visando à implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PEPS.</p>			

Macro Atividades do Projeto:	
ID	Macro Atividades
1	Aquisição de Veículos
2	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática
3	Aquisição de Mobiliários
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.
5	Contratação de Serviços Especializados de Engenharia e Arquitetura

CRONOGRAMA FÍSICO	ID	MacroAtividade	Status	Desvio
	1	Aquisição de Veículos	A	-91
	2	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática	C	1053
	3	Aquisição de Mobiliários	A	-91
	4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	C	598
	5	Contratação de Serviços Especializados de Engenharia e Arquitetura	A	-180

ANÁLISE FINANCEIRA	ID	MacroAtividade	Desvio Tendência
	1	Aquisição de Veículos	R\$ 175.000,00
	2	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática	R\$ 8.074,31
	3	Aquisição de Mobiliários	R\$ 6.461,86
	4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	R\$ 149.780,64
	5	Contratação de Serviços Especializados de Engenharia e Arquitetura	R\$ 105.000,00
TOTAL - Desvio Tendência			R\$ 444.316,81
Orçamento Previsto CCA			R\$ 1.664.481,86
Orçamento Contratado			R\$ 1.557.561,94
Orçamento Realizado			R\$ 1.220.165,05
Orçamento % Realizado			78%
Orçamento de Saldo			R\$ 337.396,89
Orçamento Excedido			R\$ -
Orçamento Projetado			R\$ 444.316,81

MACRO CRONOGRAMA FÍSICO	
Empreendedor	COMPERJ
Projeto	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS

Data de Referência: **18/04/2014**
 Limite Atraso Crítico: **15 dias**

Data de Encerramento:		Desvio
Original:	18/04/2014	
Projetada:	18/04/2014	0
Real:	10/07/2019	1909

ID	Macro Atividades	Status	LINHA DE BASE			REALIZADO					
			Data Início	Data Fim	Duração (dias)	Data Início	Desvio (dias)	Data Fim	Desvio (dias)	Duração (dias)	Desvio (dias)
1	Aquisição de Veículos	A	19/10/12	18/01/13	91				-39830	0	-91
2	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática	C	19/10/12	18/01/13	91	18/08/14	668	05/10/17	1721	1144	1053
3	Aquisição de Mobiliários	A	19/10/12	18/01/13	91				-39830	0	-91
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	C	19/10/12	18/04/14	546	18/08/14	668	05/10/17	1266	1144	598
5	Contratação de Serviços Especializados de Engenharia e Arquitetura	A	19/01/13	18/07/13	180				-40011	0	-180

Legenda - Status

A - Aguarda início
I - Iniciado
C - Concluído

ESCOPO DO PROJETO

Empreendedor	COMPERJ
Projeto	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS

Descrição do Escopo do Projeto

- . Estruturar o PEPS;
- . Elaborar o Plano de Manejo do PEPS;
- . Elaborar o levantamento e cadastro fundiário do PEPS;
- . Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS;
- . Estudo de Viabilidade Técnica de Implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PEPS:
 - Formulação e análise de possibilidades de implantação de infraestrutura administrativas e de uso público, de acordo com programa básico de necessidades das unidades de conservação estaduais da região.
 - Áreas indicadas: Rodovia RJ 163 (próximo a localidade de "Capelinha", Distrito de Visconde de Mauá, Distrito de Bagagem, Distrito de Vargem Grande.
 - O estudo terá como ponto fundamental a implantação nas áreas indicadas considerando área bruta de espaços internos/ área bruta de espaços externos em contraponto às dimensões do terreno, à topografia, à legislação, mobilidade e acessibilidade, bem como custos fixos e variáveis de operação da infraestrutura a ser instalada.

Análise de Situação [Situação Atual x Situação Proposta]

SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO PROPOSTA
O PEPS não possui ferramentas de planejamento direcionadas ao seu território e sua criação demanda um planejamento existente	Plano de Manejo do PEPS
Situação fundiária do PEPS é pouco conhecida e não sistematizada	Levantamento e cadastro fundiário do PEPS elaborados
UC desprovida de delimitação física cercamento de áreas com maior fragilidade, ampliando-se os riscos de perda do patrimônio natural decorrentes de prática lesivas ao meio ambiente. Inexistência de sinalização indicando os limites da Unidade de Conservação	Cercamento e demarcação física implantados propiciando maior controle no combate ao uso de fogo e contenção da expansão urbana irregular nos limites desta Unidade de Conservação. Sinalização eficiente instalada.
O PEPS não possui estruturas físicas para atender a demanda de uso público e administração	Estudo de Viabilidade Técnica para instalação de infraestrutura de uso público e administração concluídos segundo Termo de Referência - TdR elaborado

CONTROLE FINANCEIRO	
Empreendedor	COMPERJ
Projeto	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS

ID	Função	Orçamento do Projeto					excedido	Desvio Tendência
		previsto CCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo		
1	Aquisição de Veículos	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ -	0%	R\$ 175.000,00		R\$ 175.000,00
2	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática	R\$ 72.200,00	R\$ 72.200,00	R\$ 64.125,69	89%	R\$ 8.074,31		R\$ 8.074,31
3	Aquisição de Mobiliários	R\$ 6.461,86	R\$ 6.461,86	R\$ -	0%	R\$ 6.461,86		R\$ 6.461,86
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	R\$ 1.305.820,00	R\$ 1.198.900,08	R\$ 1.156.039,36	96%	R\$ 42.860,72		R\$ 149.780,64
5	Contratação de Serviços Especializados de Engenharia e Arquitetura	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ -	0%	R\$ 105.000,00		R\$ 105.000,00
Total		R\$ 1.664.481,86	R\$ 1.557.561,94	R\$ 1.220.165,05	78%	R\$ 337.396,89	R\$ -	R\$ 444.316,81

Saldo Execução (Contratado)	R\$ 337.396,89
Saldo Final do Projeto (CCA)	R\$ 444.316,81

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE								
Empreendedor		COMPERJ						
Projeto		Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS						
CC / MA	Macro Atividade	TdR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Data de Pagamento	FMA
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do 1º PRODUTO(1/15) - PLANO DE TRABALHO - DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	61	17/10/14	R\$ 179.835,01	31/10/2014	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do produto intermediário - Relatório das Oficinas de Diagnostico Rapido Participativo (2/15) - DRP.	73	06/02/15	R\$ 59.945,00	27/02/2015	CONVÊNIO
2	Aquisição de Equipamentos Eletronicos e de Informática	2014091113707148	Aquisição de imagem de satélite Word View 2 da empresa Novaterra Sensoriamento Remoto LTDA EPP	130	25/02/15	R\$ 41.880,69	02/03/2015	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do 12º PRODUTO - PLANO DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO - DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S (parcela 3/15)	81	20/05/15	R\$ 59.945,00	29/05/2015	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do 14º PRODUTO - Estudo de Viabilidade Técnica- DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S (parcela 4/15)	87	24/07/15	R\$ 59.945,00	12/08/2015	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do PRODUTO INTERMEDIÁRIO - Relatório das Oficinas de Planejamento - DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S Participativo (parcela 5/15)	96	01/10/15	R\$ 59.945,00	19/10/2015	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do Produto 2 – Relatório de Consolidação de Diagnóstico – Módulos 1,2 e 3 (parcela 6/15)	100	16/11/15	R\$ 59.945,00	03/12/2015	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do Produto 10a atividade 2.1 - Levantamento Cartorial (parcela 7/15)	101	18/11/15	R\$ 52.451,88	03/12/2015	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do Produto 10a atividade 2.1 - Setor 1 e 10 b atividade 2.2 - Setor 2 (parcela 8/15)	103	08/12/15	R\$ 52.451,88	23/12/2015	CONVÊNIO
2	Aquisição de Equipamentos Eletronicos e de Informática	20150708172852148	Aquisição de GPS montana 650 - CNOVA	248143	10/01/16	R\$ 9.648,00	07/01/2016	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do Produto 10 atividade 2.1 - Setor 3 e Levantamento Cartorial - Setor 2 (parcela 9/15)	105	12/01/16	R\$ 52.451,88	29/01/2016	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do Produto 10a atividade 2.1 - Levantamento Cadastral Fundiário (parcela 11/15)	106	28/01/16	R\$ 22.479,38	19/02/2016	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do Produto 13 atividade 4.2 - Relatório de Instalação de Placas (parcela 10/15)	107	05/02/16	R\$ 29.972,50	24/02/2016	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do produto: Meta 5 itens 5.2.4.1, 5.2.1.1 e 5.2.5.2.1	109	16/03/16	R\$ 59.945,00	15/04/2016	CONVÊNIO

CC / MA	Macro Atividade	TdR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Data de Pagamento	FMA
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do produto: Modulos 1,2 e 3 - Relatório de Consolidação do Diagnostico	110	22/03/16	R\$ 59.945,00	08/04/2016	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do produto 11 meta 3	111	28/03/16	R\$ 59.945,00	27/04/2016	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do produto 13 Atividade 4.2	117	27/07/16	R\$ 29.972,50	30/08/2016	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega Produto 3 - Atividade 1.5	118	27/07/16	R\$ 59.945,00	30/08/2016	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do produto 5 - Monitoramento e Avaliação Modulo IV	123	03/10/16	R\$ 29.972,50	28/10/2016	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	20131209172124148	Entrega do produto 4 - Relatórios correspondentes aos projetos específicos - Módulo IV	122	03/10/16	R\$ 29.972,50	28/10/2016	CONVÊNIO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	2016.1222.00008-0	Entrega do Produto 7 - Resumo Executivo do Plano de Manejo e o Produto 8 - Apresentação do Plano de Manejo	139	07/04/17	R\$ 59.945,00	11/05/2017	ACORDO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	2016.1222.00008-0	Entrega Parcial (87,5%) dos Anteprojetos de Arquitetura, Produto 15 - 20ª Parcela Contratual - Meta 5	158	21/08/17	R\$ 52.451,88	22/09/2017	ACORDO
4	Elaboração de Plano de Manejo, Cadastro Fundiário, Projeto para Demarcação Física e Cercamento da UC; Implantação de Projeto de Comunicação e Instalação de Placas de Sinalização dos Limites da UC.	2016.1222.00008-0	Entrega Parcial (41%) dos Projetos Executivos, Produto 15 - 21ª Parcela Contratual - Meta 5	159	21/08/17	R\$ 24.577,45	22/09/2017	ACORDO
2	Aquisição de Equipamentos Eletronicos e de Informática	2018.0822.00029-0 2018.0917.00115-3	- Aquisição de 03 notebooks - Ações Implant. PE Pedra Selada.		08/10/18	R\$ 12.597,00	08/10/2018	ACORDO



CARTA nº 398/2019

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2019.

Prezados
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada, que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2013 a 31 de maio de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade,

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

07/08/19
Luiz David Brito Martins
ID - 51026700
Assistente II



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período



Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2013 a 31 de maio de 2019



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna	1	2	3.1	3.2	4	5
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 31/05/2019 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada 29.11.08.0001	R\$ 1.664.481,86	R\$ 1.070.593,72	R\$ 149.571,33	R\$ 1.220.165,05	R\$ 444.316,81
TOTAL		R\$ 1.664.481,86	R\$ 1.070.593,72	R\$ 149.571,33	R\$ 1.220.165,05	R\$ 444.316,81
05/08/2019		 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro	

*O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Implantação Infra. Urb. Comperj

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

Período: 01/09/2016 a 31/05/2019

Componente: Ações Implant. PE Pedra Selada

Categoria:

Data: 31/05/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº Final

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Implantação Infra. Urb. Comperj

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Ações Implant. PE Pedra Selada

Data: 31/05/2019

Período: 01/09/2016 a 31/05/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Detzel Consultores Associados	00001365	281773	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 19.	1.198.900,03	779.285,02	59.945,00	11/05/2017	100,00	59.945,00
2	Detzel Consultores Associados	00001365	293404	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 20.	1.198.900,03	839.230,02	52.451,88	22/09/2017	100,00	52.451,88
3	Detzel Consultores Associados	00001365	293432	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada.Parcela 21/final.	1.198.900,03	839.230,02	24.577,45	22/09/2017	100,00	24.577,45
4	MAGAZINE LUIZA S/A		327541	- Aquisição de 03 notebooks - Ações Implant. PE Pedra Selada.	12.597,00	0,00	12.597,00	08/10/2018	100,00	12.597,00
					3.609.297,09					149.571,33



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

**Prestação Nº Final Relação de Despesas
Ações Implantação PE Pedra Selada**

Período: 01/04/2013 a 14/11/2016

Data: 22/07/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº Final****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade:12/01/2010****Data de Fechamento:14/11/2016**

Data: 22/07/2019

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj****Período: 01/04/2013 a 14/11/2016****Componente Ações Implantação PE Pedra Selada**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Detzel Consultores Associados	00000000 0610101	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 1/15.	179.835,01	100	31/10/2014	179.835,01
2 Detzel Consultores Associados	00000000 0007301	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 2/15.	59.945,00	100	27/02/2015	59.945,00
3 Novaterra Sensoriamento Remoto Ltda - EPP	00000000 0013001	Aquisição de imagem de satélite para o Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento único	41.880,69	100	02/03/2015	41.880,69
4 Detzel Consultores Associados	00000000 0008101	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 3/15.	59.945,00	100	29/05/2015	59.945,00
5 Detzel Consultores Associados	00000000 0008701	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Pagamento referente a parcela 4/15.	59.945,00	100	12/08/2015	59.945,00
6 Detzel Consultores Associados	00000000 0009601	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 5/15.	59.945,00	100	19/10/2015	59.945,00

Data: 22/07/2019

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**
Período: 01/04/2013 a 14/11/2016
Componente Ações Implantação PE Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7 Detzel Consultores Associados	00000000 0110001	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Pagamento referente a parcela 6/15.	59.945,00	100	03/12/2015	59.945,00
8 Detzel Consultores Associados	00000000 0010101	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Pagamento referente a parcela 7/15.	52.451,88	100	03/12/2015	52.451,88
9 Detzel Consultores Associados	00000000 0010301	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Pagamento referente a parcela 8/15.	52.451,88	100	23/12/2015	52.451,88
10 MAXCOMP LTDA - EPP	00000050 1201501	Aquisição de 04 GPS Garmin Montana 650 - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	9.648,00	100	07/01/2016	9.648,00
11 Detzel Consultores Associados	00000000 0010501	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Pagamento da parcela 9.	52.451,88	100	29/01/2016	52.451,88
12 Detzel Consultores Associados	00000000 0010601	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada - Parcela 10	22.479,38	100	19/02/2016	22.479,38

Data: 22/07/2019

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj****Período: 01/04/2013 a 14/11/2016****Componente Ações Implantação PE Pedra Selada**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13Detzel Consultores Associados	00000000 0010701	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada - Parcela 11	29.972,50	100	24/02/2016	29.972,50
14Detzel Consultores Associados	00000000 0011001	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada - Parcela 12.	59.945,00	100	08/04/2016	59.945,00
15Detzel Consultores Associados	00000000 0010901	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada - Parcela 13.	59.945,00	100	15/04/2016	59.945,00
16Detzel Consultores Associados	00000000 0011101	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada - Parcela 14.	59.945,00	100	27/04/2016	59.945,00
17Detzel Consultores Associados	00000000 0118101	Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada - Parcela 15.	59.945,00	100	30/08/2016	59.945,00
18Detzel Consultores Associados	00000000 0011701	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 16.	29.972,50	100	30/08/2016	29.972,50

Data: 22/07/2019

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj****Período: 01/04/2013 a 14/11/2016****Componente Ações Implantação PE Pedra Selada**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
19 Detzel Consultores Associados	00000000 0012201	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 17.	29.972,50	100	28/10/2016	29.972,50
20 Detzel Consultores Associados	00000000 0012301	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 18.	29.972,50	100	28/10/2016	29.972,50
			1.070.593,72			1.070.593,72



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

